



**Universidad Nacional de Salta**  
**Rectorado**

SALTA, 15 OCT 2012

Expte. N° 18.069/08

VISTO las presentes actuaciones relacionadas con la Licitación Pública N° 010/09, para la ejecución de la Obra 092-PROGRAMA DE SEGURIDAD – 1° ETAPA – EVACUACIÓN EDIFICIOS UNIVERSITARIOS de esta Universidad, adjudicada mediante Resolución R-N° 0003-10, a la firma NANNI CONSTRUCCIONES; y

**CONSIDERANDO:**

QUE a fs. 485/488 la Ing. Nora Graciela HERRERA, Inspector de Obra de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS, eleva un informe de los antecedentes de incumplimientos del Contratista de lo que surge lo siguiente:

*Obra: N° 92 - PROGRAMA DE SEGURIDAD 1° ETAPA - EVACUACION DE EDIFICIOS UNIVERSITARIOS.*

*Monto Contractual: \$309.999,79.*

*Sistema de Contratación: Unidad de Medida.*

*Plazo de Obra: 120 días*

*Inicio de Obra: 24/02/10*

*Final de Obra previsto por contrato: 24/06/10*

*1° Ampliación de plazo: 60 días - Res. DGOyS N° 123/10*

*2ª ampliación de plazo: 55 días - Res. DGOyS N° 188/10*

*Fecha de Terminación probable con 2° ampliación: 18/10/10*

**Pagos:**

**Se abonaron 7 (siete) certificados por un monto total de \$ 184.572,78 .**

**Detalle de Inversiones y Saldos**

MONTO CONTRACTUAL	\$ 309.999,79
CERTIFICADOS PAGADOS	\$ 184.572,78
CERTIFICADO PENDIENTE ESTIMADO INSPECCION	\$ 59.964,25
MONTO TOTAL CON CERTIFICADO PENDIENTE (CERT. N° 8)	\$ 244.537,03
F ALTANTE DE EJECUCION (MONTO CONTRATO - MONTO TOTOTAL)	\$ 65.462,76

**Trabajos faltantes de ejecutar:**

Complejo Castañares:

-corregir defectos de colocación en puertas de la Fac. de Cs. Naturales y en el IEM (falta colocar arandelas de ajuste en todos los pestillos superiores)

-colocar tapas de cerraduras en puertas de Ingeniería y aulas

-colocar barras antipánico en puerta planta alta IEM

-corregir barra en aula 19 en PB. sector aulas

-retranquear puerta en área administrativa Fac. Cs. Naturales

Sede Tartagal:

-terminar instalación eléctrica. Proveer e instalar luces de emergencia



Universidad Nacional de Salta

Rectorado

Expte. N° 18.069/08

- pintar tabiques de durlock
- colocar baranda
- colocar barras antipánico
- proveer y colocar señalética
- mejorar niveles de terminación de hormigón
- retranqueo de puertas y tabiquería de durlock

**Incumplimientos:**

**Orden de Servicio N° 6 (116/10):** se informa a la contratista que deberá terminar detalles de pintura y piso comprometidos en la obra.

**Orden de Servicio N° 7 (24/6/10):** se informa a la contratista que venció el plazo de ejecución por lo que deberá terminar a la brevedad los trabajos faltantes.

**Orden de Servicio N° 9 (8/7/10):** se comunica que con la ampliación de obra otorgado deberá terminar los trabajos el día 23/8/10.

**Orden de Servicio N° 11 (10/11/10):** se informa que deberá colocar arandelas de ajuste en todos los pestillos superiores.

**Orden de Servicio N° 13 (23/11/10):** Se intima a la contratista a presentar una reformulación del plan de trabajo en forma detallada, con precisión de fecha de terminación bajo apercibimiento de iniciar los trámites de rescisión del contrato.

**Orden de Servicio N° 16 (15/7/11):** Se entrega informe realizado por la inspección donde se aplica multa por atraso en la entrega de obra.

Asimismo, señala la Inspectora de Obra, en su informe de las multas que correspondería aplicar a la empresa contratista por los incumplimientos mencionados, para concluir aconsejando la rescisión del contrato de Obra a la Empresa Contratista, habida cuenta que la U.N.Sa. ha cumplimentado su parte contractual. Acompaña a su informe copia de las órdenes de servicio.

QUE la Ley de Obras Públicas N° 13064, en su Art. 50 reza: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en los casos siguientes: a) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato; b) Cuando el contratista proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de la administración no puedan terminarse en los plazos estipulados; c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitación para la iniciación de las obras; d) Si el contratista transfiera en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para la construcción o subcontrata, sin previa autorización de la administración; e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el término de un mes. En el caso del inciso b), deberá exigirse al contratista que ponga los medios necesarios para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que se le fije y procederá a la rescisión del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto. En el caso del inciso c), se podrá prorrogar el plazo si el contratista demostrase que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prórroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido con pérdida de la fianza".

QUE mediante Dictamen N° 13.758 de Asesoría Jurídica, con fundamento en la normativa vigente, comparte lo manifestado tanto por el Inspector de Obra Ing. Nora Herrera en su informe, lo expresado a fs. 504 y 505 por el Director de Construcciones y Mantenimiento y el

